

## **grobe Übersicht Termine bis Jahresende**

<b>Ausführung Provisorien</b>	<b>Termin</b>
Verlegung der Lichtautomaten in Festhalle	Juni 2017
Verlegung Steuerung Bewässerung Freiplätze	Juni 2017
Trennen der Versorgungsanschlüsse Gas, Fussbodenheizung	Juni 2017
Versorgungsgraben + prov. Leitungen zw. Container	26.6.-30.6.
Erstellen des prov. Zugangs zu den Provisorien	26.6.-30.6.
Letzter Spieltag / Turnier	7.7.
Räumen des Gebäudes durch TCB	8.7.-11.7.
Zugang zur Tennishalle nur noch an der Ostseite	10.7.
Gebäude frei zur Entkernung	12.7.
Sperrung des Freiplatzes 5	10.7.-23.4.18
Sperrung des Parkplatzes	10.7.-23.4.18
Aufstellen + Anschließen der Container	10.-11.7.
Aufbau Traglufthalle	12.9.
<b>Ausführung = Abbruch, Gebäudehülle</b>	<b>10.7.17-8.1.18</b>
Abbruch + Restaushub	12.7.-21.8.
Baumeisterarbeiten	10.7.-29.11.
Aufstellen Baukran	31.7.
Schutzmaßnahmen Platz 5	31.7.
Gebäudehülle dicht	November 2017